FERO•TERM

TERMA
ADRIATIC proFERO-TERMsystem

ZAHTJEV ZA PUŠTANJE U POGON TERMA DIZALICA TOPLINE

Naziv i adresa tvrtke / partnera:	
Kontakt osoba na objektu:	
Broj telefona:	
Predviđen datum ugradnje:	
Traženi datum puštanja u pogon:	
Adresa uređaja/objekta:	
Model jedinice:	
Serijski broj:	

Dimenzije cjevovoda : _____ **mm/inch**

Duljina cjevovoda: _____ **met**

Visinska razlika CDU-FCU: _____ **met**

	DA	NE
Da li je napravljena tlačna proba prema naputcima proizvođača ili lokalnim pravilnicima?		
Da li je prisutno el. napajanje ?		
Tip ugrađenog osigurača? _____		
Da li su ugrađeni kablovi pravilnog presjeka, a prema uputama za ugradnju?		
Da li je vodeni krug napunjen sa vodom i odzračen prema važećim normama (EN14868 i EN1717)?		
Da li je na uređaju instalirana protusmrzavajuća zaštita?		
Da li je instalacija izvršena prema pravilima struke (u instalaciji nema pocinčanih armatura, na uređaju je ugrađen hvatač nečistoća, magnetni filter itd.)?		
Da li u sustavu ima glikola? Ako ima, koji tip glikola je korišten?		
Postoji li spremnik PTV-a na instalaciji? Ako da, koji mu je volumen? _____		
Postoji li međuspremnik na instalaciji? Ako da, koji mu je volumen? _____		
Da li je cjevovod na vanjskom dijelu propisno izoliran?		
Da li je ugrađen zaporni ventil? **polaz** _____ **povrat** _____		
Da li su cijevi hidraulički spojene prema shemi?		
Da li je ugrađena sigurnosna grupa na strani PTV-a?		
Da li je ugrađen zaporni ventil na ulazu hladne vode?		

Ukoliko navedene točke nisu poštovane ili značajno odstupaju, zadržavamo pravo naplate dodatnih troškova prema važećem cjeniku servisnih usluga.

Molimo da obratite pažnju da je naša usluga isključivo asistencija za puštanje u pogon u smislu tehničke podrške. Odgovornost za rad i funkcionalnost sustava, kao i moguće probleme nakon puštanja u pogon, ostaje isključivo na specijaliziranom partneru. Ukoliko se ustanovi da instalacija/sustav nije izveden prema pravilima struke, puštanje u pogon se neće izvršiti dok god se uočeni nedostaci ne isprave. Idući dolazak na lokaciju će se naplatiti sukladno važećem cjeniku servisa.

Datum: _____

_____
Potpis

Fero-Term d.o.o. Gospodarska ulica 17, HR-10255 Gornji Stupnik, Hrvatska, servis@fero-term.hr